



แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ผูกพันเดิม)

โครงการ.....

- ตามสัญญาจ้างเลขที่ ..... (เริ่มงาน วันที่ ..... ถึงวันที่ .....)

- วงเงินทำสัญญา ..... บาท ( กำหนดระยะเวลา ..... วัน แบ่งงวดงาน ..... งวด)

งวดที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนวัน	วันสะสม	ค่างวดงาน	หักจ่ายล่วงหน้า	เหลือจ่ายผู้รับจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว		แผนการใช้จ่าย (ม.ย. 64 เป็นต้นไป) ระบุเดือน ปี
							จำนวนเงิน	วัน/เดือน/ปี	
ค่าจ้างเงินล่วงหน้า 15 %									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
(สุดท้าย)									
รวม									

สรุปแผนใช้จ่าย	
เบิกแล้ว	
แผนเบิกปี 2564	
แผนเบิกปี 2565	
รวม	

ผูกพันงบประมาณ ปี พ.ศ. .... - .....

ปี งปม 2561

ปี งปม 2562

ปี งปม 2563

ปี งปม 2564

ปี งปม 2565

ปี งปม 2566

รวมวงเงิน

ปัญหา/อุปสรรค / สาเหตุที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทัน แนวทางการแก้ไข

- .....
- .....

ผู้จัดทำ .....

ตำแหน่ง .....

โทร (มท) .....

โทรศัพท์มือถือ .....

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง

(.....)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.....

ลงวันที่ .....

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) ของ สป.มท.

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินสัญญา/ งปม. พ.ร.บ. 2565	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในระบบ GFMS	คงเหลือ รับจัดสรร (สงป.)	งบประมาณสุทธิ ระบบ GFMS	ผลการใช้จ่ายในระบบ GFMS		หมายเหตุ
							PO (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	
1	นครราชสีมา	คำปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	105,800,000.00	105,800,000.00	-	105,800,000.00	80,199,720.00	25,600,280.00	
		1500255739420009 - 2563	18,000,000.00	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	
		1500259040420020 - 2564	31,091,200.00	31,091,200.00	-	31,091,200.00	23,490,920.00	7,600,280.00	
		1500255040420013 - 2565	56,708,800.00	56,708,800.00	-	56,708,800.00	56,708,800.00	-	
		- สัญญาเลขที่ 5/2563 ลว. 28 พ.ค. 63 และที่แก้ไข 2 ครั้ง (ขยายเวลาก่อสร้าง) (เริ่ม 29 พ.ค. 63 - 26 ต.ค. 64)							
		* เข้างานจริง 2 พ.ย. 63 (จ.ลงนามสัญญาก่อน ส่งไป เห็นชอบราคาฯ) ระยะเวลาดำเนินการ 516 วัน / แบ่งงวดงาน 89 งวด							
		<b>กรณีอื่น ๆ</b>							
		- ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 37.99 (ต่ำกว่าแผนงาน 68.01)							
		- ไม่มีเงินคงเหลือ / ส่งมอบ ตรวจจับ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 งวดงาน รวมเป็นเงิน 23,748,780 บาท							
		- อยู่ระหว่างตรวจรับงานครั้งที่ 4 จำนวน 3 งวด (งานโครงสร้าง คลสข ชั้น 2, งานต่อระบบน้ำ-อากาศ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง) เป็นเงิน 5,078,400 บาท จะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2565							