

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๒๑๐



ถึง จังหวัด

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ขอให้จังหวัดจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเหลือมปี) งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๘๐๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายฯ (เงินกันเหลือมปี) งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ดังนั้น เพื่อให้ฐานข้อมูลถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยหากมีข้อผิดพลาดประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล ขอให้แจ้งกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget0203.2@moi.go.th หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่กำหนดไว้และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนการบริหารสัญญา การใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ประสานกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



กองคลัง

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐ ต่อ ๕๐๓๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย



Change
For Good
กระทรวงมหาดไทย

รายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันเหลือปี) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (เอกสารสำรองเงิน และรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)

ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนภูมิภาค จำนวน 30 จังหวัด 46 รายการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 507,902,135.48 บาท

ที่	จังหวัด	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระบี่	1 รายการ	1,612,379.00
2	ขอนแก่น	1 รายการ	3,800,000.00
3	ชลบุรี	1 รายการ	3,949,999.00
4	ชัยภูมิ	1 รายการ	459,900.00
5	เชียงราย	2 รายการ	23,896,300.00
6	ตราด	1 รายการ	6,492,500.00
7	ตาก	1 รายการ	3,100,000.00
8	นครนายก	1 รายการ	37,301,320.00
9	นครราชสีมา	2 รายการ	53,430,871.00
10	นครศรีธรรมราช	2 รายการ	4,448,283.77
11	นนทบุรี	1 รายการ	3,700,449.27
12	นราธิวาส	1 รายการ	22,797,000.00
13	ปทุมธานี	2 รายการ	1,388,770.00
14	พัทลุง	1 รายการ	940,500.00
15	พิจิตร	1 รายการ	2,176,850.00
16	แพร่	1 รายการ	164,193,480.00
17	ภูเก็ต	3 รายการ	30,985,300.00
18	มหาสารคาม	1 รายการ	12,093,354.00
19	ยโสธร	2 รายการ	6,063,000.00
20	ราชบุรี	1 รายการ	2,418,481.00
21	ลำพูน	3 รายการ	26,813,893.44
22	เลย	1 รายการ	1,701,240.00
23	ศรีสะเกษ	2 รายการ	32,497,400.00
24	สมุทรปราการ	2 รายการ	2,726,343.00
25	สิงห์บุรี	1 รายการ	7,579,180.00
26	สุโขทัย	3 รายการ	17,247,940.00
27	สุราษฎร์ธานี	1 รายการ	3,876,500.00
28	สุรินทร์	3 รายการ	16,577,902.00
29	อ่างทอง	1 รายการ	7,740,000.00
30	อุบลราชธานี	2 รายการ	5,893,000.00
รวมรายการค้างเบิก		46 รายการ	507,902,135.48

(วงเงินที่ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 30 ก.ย. 66)

รจจังหวัดสงคิน	ลำพูน	1 รายการ	2,497,100.00
เหลือจ่าย	นครศรีธรรมราช	1 รายการ	19,590.93
เหลือจ่าย	สุโขทัย	2 รายการ	162,299.90
			181,890.83

* สำรองเงิน

* สำรองเงิน

ส่วนกลาง จำนวน 4 กอง/สำนัก 16 รายการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,396,762,429.16 บาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท)
1	สนผ.สป.	2 รายการ	251,380,954.16
2	ศสส.สป.	4 รายการ	1,127,127,375.00
3	สตร.สป.	1 รายการ	17,974,300.00
4	กค.สป.	9 รายการ	279,800.00
รวมรายการค้างเบิก		16	1,396,762,429.16

รทหน่วยงานสงคิน ศสส.สป. **1** **28,000,000.00** * สำรองเงิน

* สำรองเงิน 1 รายการ

จำนวน 8,757,000 บาท

สรุปผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันเหลือปี)

หน่วยงานในสังกัด สป.มท. (ส่วนภูมิภาค 32 จังหวัด)

งบลงทุน ของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันเหลือปี)

จำนวน 52 รายการ รวมทั้งสิ้น 518,499,920.31 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)

ค้างเบิก
46 รายการ
30 จังหวัด
(A+B+C+D)

A รายการที่อยู่ในเอกสารสำรองเงิน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 8,757,000 บาท ได้แก่ จังหวัด

- รายการปีเดียว

1. ภูเก็ต (21)

B เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 304,226,402 บาท ได้แก่ จังหวัด

- รายการปีเดียว

1. ขอนแก่น (3)
2. นครศรีธรรมราช (10)
3. สิงห์บุรี (34)
4. สุราษฎร์ธานี (38)
5. สุรินทร์ (39,40)

- รายการผูกพันเดิม

1. สุรินทร์ (2)
2. นครนายก (4)
3. นครราชสีมา (6)
4. แพร่ (7)
5. เชียงราย (8)

C เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 102,080,187.27 บาท ได้แก่ จังหวัด

- รายการปีเดียว

1. เชียงราย (6)
2. ตราด (7)
3. ตาก (8)
4. นนทบุรี (12)
5. ภูเก็ต (22)
6. มหาสารคาม (23)
7. ยโสธร (24)
8. สุโขทัย (35, 37)
9. อ่างทอง (41)
10. สมุทรปราการ (32, 33)
11. ราชบุรี (26)

- รายการผูกพันเดิม

1. ศรีสะเกษ (1)

D เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 20 รายการ วงเงิน 92,838,546.21 บาท ได้แก่ จังหวัด

- รายการปีเดียว

1. กระบี่ (1)
2. ชลบุรี (4)
3. ชัยภูมิ (5)
4. นครราชสีมา (9)
5. นครศรีธรรมราช (11)
6. นราธิวาส (13)
7. ปทุมธานี (14, 15)
8. พัทลุง (16)
9. พิจิตร (18)
10. ยโสธร (25)
11. ลำพูน (28, 29)
12. เลย (30)
13. ศรีสะเกษ (31)
14. สุโขทัย (36)
15. อุบลราชธานี (42, 43)

- รายการผูกพันเดิม

1. ภูเก็ต (3)
2. ลำพูน (9)

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 7,918,800 บาท ได้แก่ จังหวัด

- รายการปีเดียว

1. อุตรดิตถ์ (44)
2. เพชรบูรณ์ (19, 20)
3. กระบี่ (2)
4. พัทลุง (17)

ส่งคืนงบประมาณ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,497,100 บาท ได้แก่ จังหวัด

1. ลำพูน (27)

เงินเหลือจ่าย (เอกสารสำรองเงิน) จำนวน 3 รายการ วงเงิน 181,884.83 บาท ได้แก่

1. สุโขทัย (35, 37)
2. นครศรีธรรมราช (11)

ที่	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบที่ได้รับอนุมัติกันไว้ เหลือปี ณ 30 ก.ย. 65	เบิกจ่ายแล้ว ณ 7 ก.พ. 66	แผนการเบิกจ่าย (วงจางานส่วนที่เหลือ) ตามที่หน่วยงานรายงานในที่ประชุมเร่งรัด ณ วันที่ 3 ก.พ. 66									ข้อมูลตามรายงานในที่ประชุม วันที่ 3 ก.พ. 66	
						คงเหลือค้างเบิก	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66		ก.ย. 66
39	สุรินทร์	15002550040003210002	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้า สนจ. สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์	2,766,856.00	-	2,766,856.00				553,371.00	737,828.00	461,143.00	737,828.00	276,686.00	ขยายเวลาสัญญาจ้าง เพิ่ม 26 วัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามสัญญา จึงต้องขยายเวลาสัญญาจ้าง รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 266 วัน อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
			งวดงาน													
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai													
40	สุรินทร์	15002550040003210012	ค่าก่อสร้างบ้านพัก รอง ผวจ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	6,373,144.00	-	6,373,144.00				1,274,628.00	1,820,898.00	1,274,628.00	1,456,718.00	546,272.00	ขยายเวลาสัญญาจ้าง เพิ่ม 26 วัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามสัญญา จึงต้องขยายเวลาสัญญาจ้าง รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 266 วัน อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
			งวดงาน													
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai													
41	อ่างทอง	15002550040003210010	ค่าก่อสร้างบ้านพัก รอง ผวจ.อ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	7,740,000.00	-	7,740,000.00	6,153,254.10			1,586,745.90					ผู้รับจ้างได้ส่งงานจำนวน 8 งวด ในวันที่ 3 ก.พ. 66 และจะส่งอีก 2 งวด ที่เหลือภายในสิ้นเดือนเมษายน 2566	
			งวดงาน													
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai													
42	อุบลราชธานี	15002550040003210031	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สลก.จ.อุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	5,395,000.00	-	5,395,000.00	5,395,000.00								แบ่งจ่าย 3 งวด ส่งมอบงาน 20 ม.ค. 66 ผู้รับจ้างประสงค์เบิกรวมเป็นงวดเดียว *** อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ***	
			งวดงาน													
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai													
43	อุบลราชธานี	15002550040003210118	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ ชั้น 2 งานผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี	498,000.00	-	498,000.00	498,000.00								ขยายเวลา 80 วัน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ (วาง.ย้ายออกจากงาน 19 ส.ค. 65) ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงาน ภายในเดือน ก.พ. 66	
			งวดงาน													
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai													
44	อุดรธานี	15002550040003210005	ค่าก่อสร้างบ้านพัก รอง ผวจ. อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	3,767,500.00	3,767,500.00	-	3,767,500.00								เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 ก.พ. 66	
			งวดงาน													
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai				3,767,500.00									

ที่	หน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบที่ได้รับอนุมัติกันไว้ เดือน 30 ก.ย. 65	เบิกจ่ายแล้ว ณ 7 ก.พ. 66	แผน/ผลการเบิกจ่าย (ตามงวดงานส่วนที่เหลือ)									ข้อมูลตามรายงานในที่ประชุม วันที่ 3 ก.พ. 66		
						คงเหลือค้างเบิก	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
							ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66		ก.ย. 66	
6	นครราชสีมา	15002550040003220013	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลาง จ. นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา	56,558,420.00	6,811,700.00	49,746,720.00		4,028,600.00			8,765,500.00	10,305,340.00		7,270,820.00	8,043,880.00	11332580	สัญญาได้รับการช่วยเหลือให้ตราค่าปรับ เป็นร้อยละ 0 เป็นเวลา 698 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา
			งวดงาน														
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai														
7	แพร่	15002550040003220015	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการ จ.แพร่ พร้อม สิ่งก่อสร้าง ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	164,193,480.00	-	164,193,480.00											ทำ PO แล้ว
			งวดงาน														
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai														
8	เชียงราย	15002550040003220016	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัด เชียงราย ต.เวียงกอก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	17,281,300.00	-	17,281,300.00				3,140,000.00	-	3,925,000.00	3,925,000.00	3,925,000.00	2,366,300.00		มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคณะกรรมการ และรอส่งมอบพื้นที่ดังกล่าว
			งวดงาน														
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai														
9	ลำพูน	15002550040003220017	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	6,837,675.00	4,960,781.56	1,876,893.44	1,876,893.44										
			งวดงาน														
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai														กำลังดำเนินการก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการส่งงานครั้งที่ 3 (เบิกเงินล่วงหน้าไปแล้ว ร้อยละ 15)
10	นราธิวาส	15002550040003220004	ค่าก่อสร้างศาลากลางจ. นราธิวาส แห่งที่ 2 ต. ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส (เหลือจ่าย)	0.68	-												
			งวดงาน														
			ผลเบิกจ่าย ตามระบบ New GFMS Thai														

รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป.
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566